



# COMUNE DI COLOBRARO

## Provincia di MATERA

Committente **COMUNE DI COLOBRARO**  
(Provincia di MATERA)

L.go Convento, 1 - 75021 - Colobraro (MT)  
Tel.: 0835 841016 - Fax: 0835 841141  
comunecolobraro@rete.basilicata.it  
<http://www.comune.colobraro.mt.it>

Tavola

# 10

## Progetto Definitivo/Esecutivo

Titolo Elaborato

## Cronoprogramma

Scala

Revisione:

Luglio 2015: Emissione

Data


## Luglio 2015

Visto: *Il responsabile del procedimento*

Oggetto

**"Intervento di adeguamento funzionale e  
miglioramento della fruibilità della biblioteca  
comunale e museo della civiltà contadina"**

Progettista



## Arch. Domenico Lecce

Via L.go Costantinopoli, 1 85032 Teana (PZ)  
Cell. 335 7279939 - Fax: 0973 1980139 e-mail: arch.lecce@gmail.com

**Comune di Colobraro**

**Provincia di Matera**

# **RELAZIONE CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** "Interventi di adeguamento funzionale e miglioramento della fruibilità della biblioteca comunale e museo della civiltà contadina"

**COMMITTENTE:** Comune di Colobraro

Colobraro, 24/07/2015

Il Tecnico  
(Arch. Domenico Lecce)

---

# Comune di Colobraro

## Provincia di Matera

**OGGETTO:** "Interventi di adeguamento funzionale e miglioramento della fruibilità della biblioteca comunale e museo della civiltà contadina"

**COMMITTENTE:** Comune di Colobraro

### RELAZIONE

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **53** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 15'018,19 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 14'941,51 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Colobrarò, 24/07/2015

Il Tecnico  
(Arch. Domenico Lecce)

ID	Nome attività	Durata	Mese 1					Mese 2												Mese 3																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	<b>BIBLIOTECA</b>	23 g	[Gantt bar from day 1 to 32]																																																			
2	Ripristini Strutturali	7 g	[Blue bar from day 1 to 10]																																																			
3	Inpianti	7 g	[Blue bar from day 10 to 19]																																																			
4	Lavori in economia	7 g	[Blue bar from day 19 to 29]																																																			
5	Finiture Varie	2 g	[Blue bar from day 30 to 31]																																																			
6	<b>MUSEO</b>	16 g	[Gantt bar from day 32 to 47]																																																			
7	Impianti	3 g	[Blue bar from day 32 to 34]																																																			
8	Finiture Varie	7 g	[Blue bar from day 37 to 43]																																																			
9	Lavori in economia	5 g	[Blue bar from day 47 to 52]																																																			

